



KARTA REALIZACE

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace

Lokalita	Střela	druh	vodohospodářství
----------	--------	------	------------------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadáva	Dušan Kučera
--------	--------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 59 804 356,44 Kč	vč.DPH 72 363 271,29 Kč
Zhotovitel stavby	Sdružení ARKO - PROTOM - MOTA - ENGIL	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení		3558/2017
SOD a číslo objednávky	SOD	2012-451
Termín realizace stavby	zahájení: 20.8.2018	dokončení: 31.7.2020

Zhotovitel projektové dokumentace	Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha, Táborská 31, 14016 Praha 4
Koordinátor BOZP v rámci realizace	

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Rekonstrukce ÚV Pracejovice byla nezbytná z důvodů neplnění některých ukazatelů kvality pitné vody dle požadované legislativy. Realizací došlo k zlepšení kvality dodávané pitné vody. Byly provedeny nové umělé infiltrační kanály, kde zdroj vody je řeka Otava. Surová voda z řeky bude jímána stávajícím upraveným jímacím objektem jak pro infiltraci, tak i pro přímý odběr na úpravnu vody. Do infiltračních kanálů je voda vedena nátékacím příkopem. Následný odběr infiltrované vody bude uskutečněn již využívanými studnami a vrty výtlačným potrubím do úpravně. Nově byly vybudovány i kalové laguny, které slouží k uskladňování kalů z upravované vody.

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
Dušan Kučera	13.1.2021	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



DJI_0308.JPG

vlož popis fotografie



DJI_0323.JPG

vlož popis fotografie



DJI_0328.JPG

vlož popis fotografie



DJI_0335.JPG

vlož popis fotografie



DJI_0348.JPG

vlož popis fotografie



DJI_0358.JPG