

Smlouva o dodávce a montáži kontejnerových buněk č.8320202

1. Smluvní strany

1.1. ZRUP Příbram a.s.

se sídlem Příbram VII, Žežická 522, PSČ 261 01,
IČ 45147761, DIČ CZ45147761

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B., vložka 1459

jednající: Mgr. Libor Dubský, předseda představenstva

na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

a

1.2. Město Strakonice

Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

IČ:00251810 DIČ:CZ00251810

jednající: Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta města

na straně druhé jako objednatel (dále jen „objednatel“)

subjekty shora uvedené dále společně nazývány jen „účastníci“, „smluvní strany“ či „strany“

uzavírají po vzájemném projednání následující

Smlouvu o dodávce a montáži obytných buněk
(dále jen „tato smlouva“ či „smlouva“):

2. Účel a předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve vyrobení a montáži „Prodejních stánků a jejich zázemí“
Místo plnění: veřejné prostranství ul.sv.Markéty, pozemek st.č. 308, parc.č.1333/3, 1333/4 vše v k.ú. Strakonice (dál jen staveniště).
Specifikace stavebních buněk a výsledné sestavy jako předmětu díla je obsažena v přílohách této smlouvy, takto Příloze č.1 – Cenová nabídka zhotovitele, Příloze č.2 – Výkresová dokumentace potvrzená objednatelem (parametry jednotlivých buněk), Příloze č. 3 – Stavební podklady k zakázce, Příloze č.4 - Údržba, a Příloze č.5 – Záruční podmínky

- 2.2. Objednatel se zavazuje dílo provedené zhotovitelem, tj. na staveništi sestavu prodejních stánků a jejich zázemí, převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
- 2.3. Zhotovitel provede dílo na své náklady.
- 2.4. Do předmětu plnění zhotovitele za sjednanou cenu náleží i doprava sestavy obytných buněk kamionem až na staveniště a složení buněk jeřábem.
- 2.5. Předmětem díla a plnění ze strany zhotovitele za sjednanou cenu není stavební připravenost na staveništi potřebná pro montáž sestavy obytných buněk včetně provedení případných terénních úprav, stavby základů, Veškerá taková stavební připravenost je takto dodávkou objednatele a předmětem jeho součinnosti nutné k řádnému a včasnému plnění zhotovitele.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

4 398 515,-Kč (slovy čtyřmiliónytrístadevadesátosmtisícپětsetpatnáct korun českých) bez zákonné DPH

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši. Cena díla včetně 21% DPH je

5 322 203,-Kč (slovy pět milionůtrístadvacetdvatisícdevětstětřik korun českých)

- 3.2. Platební podmínky:


- 3.2.1. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.
- 3.2.2. Úhrada díla bude rozložena do 5-ti rovnoměrných ročních splátek. Účetní doklad k úhradě první splátky bude v davek k prvnímu dni následujícímu po dni, kdy dojde k úplnému dodání, namontování, odstranění nedodělků a předání zadavateli, a to celého rozsahu předmětu díla. Další účetní doklady budou vystavovány v příštích letech vždy k výročí vystavení prvního z účetních dokladů.
- 3.2.3. Objednatel neposkytne zhotoviteli jakékoli zálohy. Veškeré náklady finanční služby spojené s odloženou úhradou jsou už zahrnuty v nabídkové ceně.
- 3.2.4. Splatnost dokladů 60dní od vystavení.
- 3.2.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

- 3.3. Jakékoli platby podle této smlouvy ve prospěch zhotovitele se považují za řádně a včas uskutečněné při připsání peněžní částky na účet zhotovitele č.ú. 3884702/0800 vedený u České spořitelny .

4. Provedení díla, doba plnění

- 4.1. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla předáním sestavy prodejních stánků a jejich zázemí na staveništi.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek k provedení díla do **16-ti týdnů** od podpisu smlouvy.
Sjednaný termín platí za předpokladu, že budou i jinak splněny podmínky této smlouvy, zejména poskytnuta součinnost objednatele. Expedice kontejnerů a následné skládání proběhne v závislosti na povětrnostních podmínkách. V případě, že z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nebude možné expedici provést, obě smluvní strany se vzájemně dohodnou na novém termínu a Zhotovitel nebude v prodlení. Výše uvedený termín předání díla se dále prodlužuje:
- dohodou smluvních stran
 - v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek
 - v důsledku stavební nepřipravenosti místa montáže díla
 - změnami v zadání ze strany objednatele
- 4.3. Pokud by k poskytnutí součinnosti objednatele resp. splnění jeho závazku tvořícího předmět součinnosti objednatele ve sjednaném termínu nedošlo, posouvá se sjednaný termín předání díla o příslušný počet kalendářních dní prodlení objednatele a zhotovitel není v prodlení. Je-li prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti delší než tři týdny, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo před sjednaným termínem, může dojít k převzetí díla po písemné dohodě obou stran i ve zkráceném termínu.
- 4.5. Rozsah a kvalita díla (kvalitativně technické ukazatele požadované objednatelem) jsou pro účely této smlouvy dány schválenou výkresovou dokumentací a specifikací sestavy buněk obsažených v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této smlouvy. Objednatel potvrzuje, že technické řešení této stavby je dle jeho zadání a případné následné požadavky technické, hygienické, požární, atd.bude řešit na vlastní náklady. Plnění zhotovitele za sjednanou cenu zahrnuje dopravu vyrobených buněk na staveniště, transport vlastních zaměstnanců a složení dopravených buněk jeřábem.
- 4.6. Zhotovitel provádí montáž resp. předmětem jeho plnění je montáž od spodní hrany kontejneru.
- 4.7. V rámci součinnosti objednatele se takto objednatel zavazuje na vlastní náklady zřídit na staveništi stavební připravenost pro montáž, a to podle výkresové dokumentace zhotovitele, takto zejména
- 4.7.1. stavební povolení
 - 4.7.2. základy včetně všech přípojek podle výkresové dokumentace . V případě, že základy včetně inženýrských sítí nebudou odpovídat výkresové dokumentaci Zhotovitele, vyhrazuje si Zhotovitel právo vyúčtovat

- Objednateli veškeré náklady spojené s nemožností včasného započetí montáže
- 4.7.3. dodá informace o všech platných stavebních předpisech pro danou oblast
Objednatel připraví základy k převzetí zhotovitelem na den – do 14 dnů před zahájením montáže
- 4.7.4. připojení k rozvodu elektrického proudu 400 V do 10 m od stavby, vody a jejich odběr
- 4.7.5. prostor na skladování materiálu potřebného pro montáž buněk, zpevněnou příjezdovou plochu, zpevněný prostor cca 3 m kolem stavby pro montáž buněk
- 4.7.6. bezproblémový vjezd kamionů s kontejnery na stavbu a přístup na stavbu zaměstnancům zhotovitele po celou dobu stavby
- 4.8. V rámci součinnosti objednatel umožní resp. zjedná zhotoviteli, jeho zaměstnancům či případným subdodavatelům po zřízení stavební připravenosti nerušený přístup na staveniště (předání staveniště), a to nejdéle do tří týdnů před nástupem k provedení díla. Tento termín se současně považuje za termín započetí prací zhotovitele na staveništi.
- 4.9. Objednatel se takto v rámci součinnosti zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla ve sjednaném termínu staveniště přístupné v potřebném rozsahu z veřejných komunikací, vyklizené a prosté práv třetích osob tak, aby zhotovitel na něm mohl řádně provádět dílo v souladu s projektovou resp. výkresovou dokumentací a podmínkami smlouvy. Strany dále sjednaly, že nebezpečí vzniku škody na předmětu díla nese objednatel počínaje převzetím dokončeného díla.
- 4.10. Objednatel je v rámci součinnosti odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob
- 4.11. Zhotovitel po dokončení výroby obytných buněk vyzve objednatele 3 (tři) pracovní dny před předpokládanou expedicí buněk na staveniště k provedení kontroly vyrobených buněk v závodě zhotovitele a objednatel je povinen se na kontrolu ve stanoveném termínu dostavit. Účelem kontroly je včas zjistit případné odchylky a na místě uplatnit případné námitky objednatele ke konkrétnímu provedení buněk. Proto se sjednává, že k jakýmkoli pozdějším výtkám objednatele, které mohly být uplatněny již při kontrole v závodě objednatele, se nepřihlíží. To se nevztahuje na vady ve smyslu této smlouvy, které vznikly v důsledku montáže a na záruční vady.
- 4.12. Pokud objednatel při kontrole v závodě zhotovitele uplatní námitky, připomínky či pozdější požadavky na provedení buněk, které nevyplývají ze schválené výkresové dokumentace, zhotovitel mu vyhoví a provede změny či úpravy s tím, že nejméně o dobu potřebnou na tyto změny či úpravy se posouvá sjednaný termín zhotovení a předání díla, aniž by se zhotovitel dostával do prodlení. V takovém případě doba potřebná na změny či úpravy buněk bude stanovena v zápise o provedené kontrole a ohledně přesné specifikace změny termínu bude následně uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.13. V rámci své součinnosti objednatel předá zhotoviteli příslušné stavební povolení nejpozději při kontrole zhotovených buněk. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech platných stavebních předpisech pro danou oblast.



- 4.14. Zhotovitel je oprávněn instalovat na staveništi svým nákladem zařízení či dočasné stavby za účelem zajištění montáže a objednatel je povinen mu to v rámci součinnosti umožnit.
- 4.15. Zhotovitel je současně oprávněn, po dobu stavby, umístit na staveništi případné oplocení, vlastní reklamní předměty a poutače.
- 4.16. Hodnotu užívání staveniště, případných přístupových cest, spotřebu elektřiny a vody, jakož i umístění reklamy, již vzaly strany v úvahu při sjednávání ceny díla. Spotřebu elektřiny, vody, případně ostatních médií na staveništi a další náklady spojených s jeho zařízením hradí zhotovitel.
- 4.17. Zhotovitel může ke zhotovení díla, jeho části, nebo provedení některých výkonů a prací použít třetí osobu (subdodavatele). Tím však není v žádném ohledu dotčena odpovědnost zhotovitele resp. v takovém případě odpovídá objednateli, jako by příslušnou část díla provedl sám.
- 4.18. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy se považují veškeré zhotovitelem provedené práce a výkony nad rámec položek rozpočtu obsaženého v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. Obdobně se za vícepráce považuje použití odlišných dílů, součástek, položek atd. ve větší ceně než je kalkulováno v cenové nabídce. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za případné ztrátové časy, prostoje a jiné zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s nedostatečným zajištěním součinnosti (a jiných povinností objednatele) dle této smlouvy
- 4.19. Pohyb cen použitých dílů v mezidobí nemá na sjednanou cenu vliv.

5. Předání a převzetí díla, záruka a reklamace vad

- 5.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 3 (tři) pracovní dny před předpokládaným dokončením montáže.
- 5.2. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol.
- 5.3. Případné drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
- 5.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla včetně odpovědnosti v rámci záruky za jakost, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 5.5. Zhotovitel zejména neodpovídá za vady, které by případně vznikly v souvislosti s pracemi a výkony provedenými samotným objednatelem na staveništi a jejich případnými vadami či nesprávným provedením (především pokud jde o zemní práce v rámci součinnosti objednatele včetně zhutnění podkladové zeminy).
- 5.6. Zhotovitel poskytuje na materiál a montážní výkony, které jsou součástí předmětu plnění záruční dobu v délce 60 měsíců a na technologické dodávky zajišťované uchazečem záruční dobu v délce dle záruky poskytované příslušnými výrobci, minimálně však v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného (bez vad a nedodělků) předmětu díla.
- 5.7. Záruka za jakost se dále nevztahuje na díly resp. vady uvedené výslovně v Příloze č. 5 této smlouvy.

- 5.8. Záruka za jakost se nevztahuje zejména na vady mající příčinu v opotřebením běžném vzhledem k obvyklému provozu předmětu díla, na vady způsobené atmosférickými poruchami, živelnými pohromami, nesprávným skladováním, chemickými reakcemi, neodborným zacházením a rušivým zásahem objednatele třetích osob. Předmětem vytčení záručních vad nemůže být stav řešitelný běžnou údržbou, seřízením, nastavením, dotážením apod.
- 5.9. Odpovědnost ze záruky za jakost zaniká při nedodržení pokynů k údržbě a užívání předmětu díla obsažené v Příloze č. 4 této smlouvy, nebo které zhotovitel objednateli poskytl.
- 5.10. Odpovědnost ze záruky za jakost zaniká, pokud předmět díla byl opravován osobou, která k tomu nebyla pověřena zhotovitelem.
- 5.11. Objednatel je povinen záruční vady písemně vytknout (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejdéle do 15 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl nebo mohl dozvědět a to písemným oznámením zhotoviteli obsahující popis vad a uvedení, jak se vady projevují; oznámení musí být doručeno v písemné formě na adresu sídla zhotovitele. Pokud tak objednatel neučiní, jeho nároky z vad zboží, včetně odpovědnosti ze záruky zaniknou. Zhotovitel je oprávněn požadovat přístup k předmětu díla za účelem prověření oprávněnosti reklamace a objednatel je povinen mu jej umožnit. O výsledku reklamačního řízení bude sepsán písemný protokol s uvedením zjištěných nedostatků, jejich příčin a způsobu odstranění. Neumožní-li objednatel zhotoviteli prohlídku předmětu díla po vytčení vady, má se za to, že nebyly vůbec uplatněny.
- 5.12. Zhotovitel se vyjádří k vytčeným záručním vadám nejdéle do 15 kalendářních dnů od prohlídky předmětu díla, sdělí, zda vady jako vady záruční uznává a v jakém rozsahu a současně oznámí, jakým způsobem a v jakém termínu vady odstraní. Pokud se zhotovitel v uvedeném termínu nevyjádří nebo pokud v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění vad, objednatel mu doručí urgenci s výzvou nastoupit k odstranění vad v náhradním termínu nikoli kratším než deset dní, a to doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele a souběžně e-mailem na adresu dubsky@zrup.cz, krejцова@zrup.cz. Nebude-li zhotovitel reagovat ani na tuto urgenci, může objednatel odstranit vady sám za vynaložení úsilí k minimalizaci nákladů. Náklady spojené s odstraněním vady budou přeúčtovány zhotoviteli.
- 5.13. Zhotovitel je oprávněn, nikoli povinen po dobu trvání záruční doby požadovat přístup k předmětu díla za účelem kontroly, zda je tento řádně užíván a je prováděna jeho řádná údržba a objednatel je povinen přístup umožnit. Tímto nedochází k rozšíření či prodloužení záruky.
- 5.14. Záruční doba v případě převzetí díla objednatelem v k tomu sjednaném termínu počíná běžet od tohoto sjednaného termínu.
- 5.15. Zhotovitel může na základě požadavku objednatele za úplaty zajišťovat servisní opravu díla. Opravy se uskutečňují na základě zvláštní písemné smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 5.16. Zhotovitel si vyhrazuje právo vždy podle své úvahy nahradit případné vadné a neopravitelné součásti předmětu díla bezvadnými.
- 5.17. Jakékoli vadné zboží, výrobky či díly, které byly zhotovitelem vyměněny za bezvadné, se stávají majetkem zhotovitele a musí mu být vydány



neprodleně po provedení výměny, nedohodnou-li se strany na jiném jejích upotřebení.

- 5.18. Bude-li shledáno, že vytčení vad je neoprávněné či neúčinné, je objednatel povinen zhotoviteli nahradit vzniklé náklady.

6. Stavební (montážní) deník

- 6.1. Zhotovitel ode dne převzetí staveniště povede o pracích, které provádí, stavební resp. montážní deník, do kterého zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména zapisuje údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atd. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 6.2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje za zhotovitele zástupce ve věcech technických nebo jiná pověřená (oprávněná) osoba. Tato osoba je povinna předkládat stavební deník zástupci objednatele pravidelně ke kontrole.
- 6.3. Objednatel je povinen, resp. jím pověřený zástupce ve věcech technických, vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 6.4. Zápisy ve stavebním deníku nemůže dojít ke změně této smlouvy.

7. Smluvní sankce

- 7.1. V případě prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení plnění předmětu díla, má objednatel právo domáhat se smluvní pokuty a to v hodnotě 10 000,-Kč za každý den prodlení.
- 7.2. V případě prodlení termínu pro odstranění vad, bránících využití předmětu díla obvyklým způsobem, v záruční době, má zhotovitel právo domáhat se smluvní pokuty a to ve výši 10 000,-Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti smluvními stranami sjednanému termínu odstranění.
- 7.3. V případě prodlení termínu pro odstranění vad, nebránících využití předmětu díla obvyklým způsobem, v záruční době, má zhotovitel právo domáhat se smluvní pokuty a to ve výši 5 000,-Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti smluvními stranami sjednanému termínu odstranění.
- 7.4. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
- 7.5. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodejní ve výši 0,1% z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.
- 7.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou

zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce vybraného uchazeče vůči zadavateli.

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace převezme a zaplatí cenu díla, jak je sjednáno v této smlouvě.
- 8.2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, závazné technické normy a podmínky této smlouvy.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců, případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců.
- 8.4. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace převezme a zaplatí cenu díla, jak je sjednáno v této smlouvě. Do doby 100%-ní úhrady ceny díla není objednatel oprávněn předmět díla prodat. Zhotovitel je oprávněn při opoždění plateb předmět díla (nebo jeho část) demontovat a odvézt zpět na svoji adresu a objednatel je povinen mu toto umožnit.
- 8.5. Případné poplatky za dočasná užívání veřejných ploch, komunikací, záborů atd., pokud by v souvislosti s montáží sestavy obytných buněk na staveništi byly potřebné, obstará a náklady na ně nese objednatel.
- 8.6. Za předání díla se považuje i případ, kdy fakticky k připravenému předání nedojde pro nedostatek součinnosti přebírající strany.
- 8.7. Zhotovitel je vlastníkem veškerých autorských práv a práv průmyslového vlastnictví k dokumentaci zboží, návodům k použití a veškerým dalším materiálům souvisejícím se zbožím a rovněž mu svědčí práva z know-how souvisejícího s předmětem plnění a takto seznatelného zejména i z výkresové a technické dokumentace v přílohách této smlouvy nebo jinak zpřístupněné objednateli. Objednatel se zavazuje popsaná práva zhotovitele respektovat a zejména obchodně nevyužít získaných informací ohledně předmětu autorských či průmyslových práv resp. know-how objednatele k vlastnímu prospěchu či prospěchu jiné osoby ani tyto informace dále nezpřístupnit. V případě porušení některého závazku podle tohoto odstavce má zhotovitel právo domáhat se smluvní pokuty ve výši 5 (pěti) procent sjednané ceny díla bez DPH, čímž není dotčen nárok na náhradu způsobené škody.
- 8.8. Objednatel se dále zavazuje poskytnuté písemné materiály nerozmnožovat, neupravovat ani nepublikovat bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
- 8.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 obchodního zákoníku a udělují

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 8.10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
- 8.11. Změna smlouvy nebo odstoupení od smlouvy se provádí výlučně písemnou formou a objednatel uhradí zhotoviteli všechny náklady, které mu z titulu změny nebo odstoupení od smlouvy vzniknou.

9. Společná a závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.2. Tato smlouva se skládá z 10 číslovaných stránek parafovaných při uzavření smluvními stranami a dále jsou resp. stanou se její součástí následující číslované přílohy, rovněž parafované smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2 – Výkresová dokumentace potvrzená objednatelem

Příloha č. 3 – Stavební podklady k zakázce

Příloha č. 4 – Pokyny k údržbě

Příloha č. 5 – Záruční podmínky

- 9.3. Tato smlouva je pořízena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 9.4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných statutárními orgány stran nebo řádně zmocněnými osobami. Pro účely uzavření dodatku k této smlouvě není považována faxová zpráva za písemnou formu.
- 9.5. Zaměstnancům stran není dovoleno uzavírat písemné ani ústní vedlejší dohody nebo dávat ujištění, která přesahují obsah písemných ujednání, tj. této smlouvy a jejích případných písemných dodatků.
- 9.6. Obě smluvní strany, jakož i osoby za ně při uzavírání této smlouvy jednající prohlašují, že plně k právním úkonům způsobilé a není jim známo ničeho, co by jim bránilo v uzavření této smlouvy. Obsah této smlouvy před jejím uzavřením podrobně projednaly, přičemž mezi nimi nezůstaly žádné otázky sporné nebo nevyjasněné a po projednání se plně shodly na celém jejím obsahu i všech jejích jednotlivých ustanovení. Na základě shora uvedených skutečností a prohlášení strany podpisem svých statutárních orgánů resp. oprávněných zástupců tuto smlouvu uzavírají.
- 9.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Strakonice dne 15.5.2013 pod č. usnesení 2762/2013.

V Příbrami dne: 12.6.2013

Zhotovitel:

Objednatel:

ZRUP Příbram a.s.

Mgr. Libor Dubský
předseda představenstva

MĚSTO³⁶
Strakonice

Město Strakonice

Mgr. Ing. Pavle Vondrys
starosta obce



ZRUP Příbram a.s.
Žežická 522
261 01 Příbram

Telefon	318 623473
Fax	318 625987
E-mail	hermansky@zrup.cz
Kompetentní osoba	Pavel Heřmanský
Mobil	724 202209

**Nabídka objemových prvků pro firmu
město Strakonice – tržnice pro VŘ
od firmy ZRUP Příbram a.s.**

Řada A

Vnější rozměry 2750x4250 mm (světlá výška 2500 mm) (2 ks)
Vnější rozměry 2750x5250 mm (světlá výška 2500 mm) (2 ks)

Rám: **235 829,-**

RAL 9002
Vnější rozměry 2750x4250 mm (světlá výška 2500 mm) (2 ks) 73 044,-
Vnější rozměry 2750x5250 mm (světlá výška 2500 mm) (2 ks) 76 844,-
Střecha: 85 941,-
Střešní žlab 3 mm
Střešní plech VSŽ
Sloupky 3 mm
IPE podlaha
Střešní nosník Z plech 3 mm
U 162
JÄKL 80x160x4 mm
Boční střešní výztuž plech 3 mm

Přístřešek: **10 659,-**
Přístřešek plechový – zespoďu fasáda Kronoplan Wood 10 659,-

Venkovní obklad: **628 864,-**
Venkovní obklad deska Kronoplan Wood – dekor 6044, Highland Ash,
struktura BS tl.6 mm ,třída D – vodorovné členění, kotvení pomocí
nerez vrutů 625 901,-
Mezistěna PE folie 2 963,-

Vnitřní obklad: **84 238,-**
Minerální izolace – stěny 80 mm 28 319,-
Minerální izolace – příčka 80 mm 1 569,-
Pozink rámeček 80 mm (plech 0,8 mm) 25 173,-

Lamino deska bílá – 10 mm	26 980,-
Lišta PVC bílá typ U,H	2 197,-

Strop:	19 599,-
---------------	-----------------

Minerální izolace – střecha 80 mm	10 525,-
Lamino deska bílá – 10 mm	8 788,-
Lišta PVC bílá typ H	286,-

Podlaha:	58 117,-
-----------------	-----------------

Minerální izolace – podlaha 80 mm	3 792,-
Pozink plech tl. 0,5 mm	5 300,-
Cetrisdeska tl.20 mm	23 992,-
PVC tl.2 mm	17 653,-
Soklová lišta PVC	5 834,-
5ks Otvor v podlaze	1 546,-

Dveře:	69 484,-
---------------	-----------------

Dveře dle ČSN	
PVC dveře 950/2095 zvenku Anthracitgrau,PVC výplň,	
bezpečnostní vložka (4 ks)	66 589,-
Oplechování dveří	2 895,-

Okna: zvenku Anthracitgrau	119 797,-
-----------------------------------	------------------

U = 1,1	
PVC prosl.stěna 1100x2100 pevné – boční zasklení (2 ks)	6 540,-
PVC prosl.stěna 5000x2100 pevný díl + okno trojdílné – prostřední díl	
podávací okno + vchodové dveře jednokřídlé + pevný díl (2 ks)	54 685,-
PVC prosl.stěna 4000x2100 pevný díl + okno trojdílné – prostřední díl	
podávací + vchodové dveře jednokřídlé + pevný díl (2 ks)	50 235,-
Oplechování oken	8 337,-

Spojovací materiál:	4 112,-
----------------------------	----------------

Spojovací materiál 1 buňka v sestavě (4 ks)	4 112,-
---	---------

Doprava:	9 184,-
-----------------	----------------

Příbram – Strakonice

Montáž	32 954,-
---------------	-----------------

Jeřáb	3 000,-
--------------	----------------

Celková cena s dopravou, montáží bez DPH	1 275 837,- Kč
DPH 21%	267 926,-Kč
Celková cena s DPH	1 543 763,-Kč

Rada B

Vnější rozměry 2750x4250 mm(světlá výška 2500 mm) (2 ks)

Vnější rozměry 2750x5250 mm(světlá výška 2500 mm) (1 ks)

Rám: 176 529,-

RAL 9002

Vnější rozměry 2750x4250 mm(světlá výška 2500 mm) (2 ks) 73 044,-

Vnější rozměry 2750x5250 mm(světlá výška 2500 mm) (1 ks) 38 422,-

Střecha: 65 063,-

Střešní žlab 3 mm

Střešní plech VSŽ

Sloupky 3 mm

IPE podlaha

Střešní nosník Z plech 3 mm

U 162

JÄKL 80x160x4 mm

Boční střešní výztuž plech 3 mm

Přístřešek: 7 854,-

Přístřešek plechový – zespodu fasáda Kronoplan Wood 7 854,-

Venkovní obklad: 464 165,-

**Venkovní obklad deska Kronoplan Wood – dekor 6044, Highland Ash,
struktura BS tl.6 mm ,třída D – vodorovné členění,kotvení pomocí**

nerez vrutů 462 886,-

Mezistěna PE folie 1 279,-

Vnitřní obklad: 60 947,-

Minerální izolace – stěny 80 mm 20 427,-

Minerální izolace – příčka 80 mm 1 175,-

Pozink rámeček 80 mm (plech 0,8 mm) 18 202,-

Lamino deska bílá – 10 mm 19 601,-

Lišta PVC bílá typ U,H 1 542,-

Strop: 14 052,-

Minerální izolace – střecha 80 mm 7 546,-

Lamino deska bílá – 10 mm 6 301,-

Lišta PVC bílá typ H 205,-

Podlaha: 41 752,-

Minerální izolace – podlaha 80 mm 2 719,-

Pozink plech tl. 0,5 mm 3 800,-

Cetrisdeska tl.20 mm 17 202,-

PVC tl.2 mm 12 566,-

Soklová lišta PVC 4 228,-

4ks Otvor v podlaze 1 237,-

Dveře:	49 221,-
---------------	-----------------

Dveře dle ČSN	
PVC dveře 950/2095 zvenku Anthracitgrau,PVC výplň,	
bezpečnostní vložka (3 ks)	47 050,-
Oplechování dveří	2 171,-

Okna: zvenku Anthracitgrau	91 065,-
-----------------------------------	-----------------

U = 1,1	
PVC proskl.stěna 1100x2100 pevné – boční zasklení (2 ks)	6 540,-
PVC proskl.stěna 5000x2100 pevný díl + okno trojdílné – prostřední díl	
podávací okno + vchodové dveře jednokřídlé + pevný díl (1 ks)	27 343,-
PVC proskl.stěna 4000x2100 pevný díl + okno trojdílné – prostřední díl	
podávací okno + vchodové dveře jednokřídlé + pevný díl (2 ks)	50 235,-
Oplechování oken	6 947,-

Spojovací materiál:	3 084,-
----------------------------	----------------

Spojovací materiál 1 buňka v sestavě (3 ks)	3 084,-
---	---------

Doprava:	7 168,-
-----------------	----------------

Příbram – Strakonice

Montáž	21 570,-
---------------	-----------------

Jeřáb	3000,-
--------------	---------------

Celková cena s dopravou,montáží bez DPH	940 407,-Kč
DPH 21%	197 485,-Kč
Celková cena s DPH	1 137 892,-Kč

Řada C

Vnější rozměry 2750x4250 mm(světla výška 2500 mm) (1 ks)
 Vnější rozměry 2750x5250 mm(světla výška 2500 mm) (2 ks)

Rám:	178 950,-
-------------	------------------

RAL 9002	
Vnější rozměry 2750x4250 mm(světla výška 2500 mm) (1 ks)	36 522,-
Vnější rozměry 2750x5250 mm(světla výška 2500 mm) (2 ks)	76 844,-
Střecha:	65 584,-
Střešní žlab 3 mm	
Střešní plech VSŽ	
Sloupky 3 mm	

IPE podlaha
 Střešní nosník Z plech 3 mm
 U 162
 JÁKL 80x160x4 mm
 Boční střešní výztuž plech 3 mm

Přístřešek:	8 415,-
Přístřešek plechový – zespodu fasáda Kronoplan Wood	8 415,-
Venkovní obklad:	494 789,-
Venkovní obklad deska Kronoplan Wood – dekor 6044, Highland Ash, struktura BS tl.6 mm ,třída D – vodorovné členění,kotvení pomocí nerez vrutů	493 510,-
Mezistěna PE folie	1 279,-
Vnitřní obklad:	63 495,-
Minerální izolace – stěny 80 mm	21 355,-
Minerální izolace – příčka 80 mm	1 175,-
Pozink rámeček 80 mm (plech 0,8 mm)	18 977,-
Lamino deska bílá – 10 mm	20 333,-
Lišta PVC bílá typ U,H	1 655,-
Strop:	15 162,-
Minerální izolace – střeška 80 mm	8 142,-
Lamino deska bílá – 10 mm	6 799,-
Lišta PVC bílá typ H	221,-
Podlaha:	44 692,-
Minerální izolace – podlaha 80 mm	2 934,-
Pozink plech tl. 0,5 mm	4 100,-
Cetrisdeska tl.20 mm	18 560,-
PVC tl.2 mm	13 464,-
Soklová lišta PVC	4 397,-
4ks Otvor v podlaze	1 237,-
Dveře:	49 221,-
Dveře dle ČSN	
PVC dveře 950/2095 zvenku Anthracitgrau,PVC výplň, bezpečnostní vložka (3 ks)	47 050,-
Oplechování dveří	2 171,-
Okna: zvenku Anthracitgrau	93 288,-
U = 1,1	
PVC proskl.stěna 1100x2100 pevné – boční zasklení (2 ks)	6 540,-
PVC proskl.stěna 5000x2100 pevný díl + okno trojdílné – prostřední díl podávací okno + vchodové dveře jednokřídle + pevný díl (2 ks)	54 685,-
PVC proskl.stěna 4000x2100 pevný díl + okno trojdílné – prostřední díl podávací okno + vchodové dveře jednokřídle + pevný díl (1 ks)	25 118,-
Oplechování oken	6 945,-

Spojovací materiál:	3 084,-
Spojovací materiál 1 buňka v sestavě (3 ks)	3 084,-

Doprava:	7 168,-
Příbram – Strakonice	

Montáž	21 570,-
---------------	-----------------

Jeřáb	3000,-
--------------	---------------

Celková cena s dopravou, montáží bez DPH	982 834,- Kč
DPH 21%	196 022,- Kč
Celková cena s DPH	1 189 229,- Kč

WC + úklid	
Vnější rozměry 2750x4250 mm (světlá výška 2500 mm) (1 ks)	

Rám:	57 856,-
RAL 9002	
Vnější rozměry 2750x4250 mm (světlá výška 2500 mm) (1 ks)	36 522,-
Střecha:	21 334,-
Střešní žlab 3 mm	
Střešní plech VSŽ	
Sloupky 3 mm	
IPE podlaha	
Střešní nosník Z plech 3 mm	
U 162	
JÄKL 80x160x4 mm	
Boční střešní výztuž plech 3 mm	

Přístřešek:	1 683,-
Přístřešek plechový – zespodu fasáda Kronoplan Wood	1 683,-

Venkovní obklad:	175 986,-
Venkovní obklad deska Kronoplan Wood – dekor 6044, Highland Ash, struktura BS tl.6 mm ,třída D – vodorovné členění, kotvení pomocí nerez vrutů	175 986,-

Vnitřní obklad:	25 964,-
Minerální izolace – stěny 80 mm	6 499,-
Minerální izolace – příčka 80 mm	1 959,-
Pozink rámeček 80 mm (plech 0,8 mm)	7 358,-

Lamino deska bílá – 10 mm	9 384,-
Lišta PVC bílá typ U,H	764,-

Strop:	4 438,-
Minerální izolace – střecha 80 mm	2 383,-
Lamino deska bílá – 10 mm	1 989,-
Lišta PVC bílá typ H	66,-

Podlaha:	14 327,-
Minerální izolace – podlaha 80 mm	859,-
Pozink plech tl. 0,5 mm	1 200,-
Cetrisdeska tl.20 mm	5 432,-
PVC tl.2 mm	4 189,-
Soklová lišta PVC	2 029,-
2ks Otvor v podlaze	618,-

Dveře:	63 255,-
Dveře dle ČSN	
PVC dveře 950/2095 zvenku Anthracitgrau,prosklené sklo mléčné, zámek – WC S ukazatelem + oboustranné madlo pro vozíčkáře (1 ks)	18 717,-
PVC dveře 950/2095 zvenku Anthracitgrau,prosklené sklo mléčné, zámek – WC s ukazatelem (2 ks)	31 367,-
Panikový zámek (1 ks)	11 000,-
Oplechování dveří	2 171,-

Okna:	0,-
Bez oken	

Doprava:	3 136,-
Příbram – Strakonice	

Montáž:	6 790,-
----------------	----------------

Jeřáb	3000,-
--------------	---------------

Celková cena s dopravou,montáží bez DPH	346 435,-Kč
DPH 21%	72 751,-Kč
Celková cena s DPH	419 186,-Kč

WC + sklad**Vnější rozměry 2750x4250 mm(světla výška 2500 mm) (1 ks)****Rám:** 57 995,-

RAL 9002

Vnější rozměry 2750x4250 mm(světla výška 2500 mm) (1 ks) 36 522,-

Střecha: 21 473,-

Střešní žlab 3 mm

Střešní plech VSŽ

Sloupky 3 mm

IPE podlaha

Střešní nosník Z plech 3 mm

U 162

JÄKL 80x160x4 mm

Boční střešní výztuž plech 3 mm

Přístřešek: 1 683,-

Přístřešek plechový – zespodu fasáda Kronoplan Wood 1 683,-

Venkovní obklad: 175 986,-**Venkovní obklad deska Kronoplan Wood – dekor 6044, Highland Ash,
struktura BS tl.6 mm ,třída D – vodorovné členění,kotvení pomocí
nerez vrutů**

175 986,-

Vnitřní obklad: 25 964,-

Minerální izolace – stěny 80 mm 6 499,-

Minerální izolace – příčka 80 mm 1 959,-

Pozink rámeček 80 mm (plech 0,8 mm) 7 358,-

Lamino deska bílá – 10 mm 9 384,-

Lišta PVC bílá typ U,H 764,-

Strop: 4 438,-

Minerální izolace – střecha 80 mm 2 383,-

Lamino deska bílá – 10 mm 1 989,-

Lišta PVC bílá typ H 66,-

Podlaha: 14 327,-

Minerální izolace – podlaha 80 mm 859,-

Pozink plech tl. 0,5 mm 1 200,-

Cetrisdeska tl.20 mm 5 432,-

PVC tl.2 mm 4 189,-

Soklová lišta PVC 2 029,-

2ks Otvor v podlaze 618,-

Dveře: 49 221,-

Dveře dle ČSN

PVC dveře 950/2095 zvenku Anthracitgrau, prosklené sklo měsíčně,
zámek – WC s ukazatelem (3 ks)
Oplechování dveří

47 050,-
2 171,-

Okna:	0,-
--------------	------------

Bez oken

Doprava:	3 136,-
-----------------	----------------

Příbram – Strakonice

Montáž	9 540,-
---------------	----------------

Jeřáb	3000,-
--------------	---------------

Celková cena s dopravou, montáží bez DPH	342 540,-Kč
DPH 21%	71 933,-Kč
Celková cena s DPH	414 473,-Kč

Rekapitulace celkem bez DPH	3 888 053,-Kč
DPH 21%	816 491,-Kč
Celková cena s DPH	4 704 544,-Kč

Termín dodání: dle smlouvy o dílo

Platební podmínky: dle smlouvy o dílo

Technická připravenost: Stavební povolení

Inženýrské sítě

Základy

Přívod el. 380V

ELEKTROINSTALACE

Elektromontáže - C21M

poř.č.	popis položky	jedn.	množství	jedn.cena	montáž	jedn.cena	materiál
1	trubka FXP-Turbo 16	m	490	6,93 Kč			3 395,70 Kč
2	trubka FXPS 20	m	35	9,20 Kč			322,00 Kč
3	trubka pancéř. HFBS 25	m	15	54,00 Kč			810,00 Kč
4	krabice přístrojová univ. KI 68 L/1	ks	62	44,00 Kč			2 728,00 Kč
5	krabice rozbočná KI 68 L/3 s víčkem	ks	60	63,30 Kč			3 798,00 Kč
6	krabice rozbočná IP54	ks	15	65,00 Kč			975,00 Kč
7	svorka na pospojování	ks	60	32,00 Kč			1 920,00 Kč
8	vodič CYA 6 mm2 zž	m	150	14,20 Kč			2 130,00 Kč
9	kabel ČYKY 2Ax1,5 mm2	m	45	8,30 Kč			373,50 Kč
10	ditto 4Cx1,5 mm2	m	20	17,10 Kč			342,00 Kč
11	ditto 3Cx1,5 mm2	m	170	10,20 Kč			1 734,00 Kč
12	ditto 7Ax1,5 mm2	m	5	28,00 Kč			140,00 Kč
13	ditto 3Cx2,5 mm2	m	270	17,10 Kč			4 617,00 Kč
14	flexibilní kabel CMSM 4Cx1,5 mm2	m	15	40,80 Kč			612,00 Kč
15	ditto H05VV-F 3Cx2,5 mm2	m	10	24,10 Kč			241,00 Kč
16	vypínač 10A/230V, p.o. řaz. 1, Tango, do hoflavých povrchů	ks	13	142,00 Kč			1 846,00 Kč
17	vypínač 10A/230V, řaz. 1, IP44	ks	4	122,00 Kč			488,00 Kč
18	zásuvka 16A/230V, p.o., Tango, do hoflavých povrchů, t.5519A-A02357	ks	28	103,00 Kč			2 884,00 Kč
19	zásuvka 16A/230V, IP44	ks	13	131,00 Kč			1 703,00 Kč
20	transformátor signalizace t.FLM 100, komplet	ks	1	1 150,00 Kč			1 150,00 Kč
21	signál. tlačítko se šňůrou t. FAP 2001, komplet	ks	1	808,00 Kč			808,00 Kč
22	potvrzovací tlačítko t. FAP 1001, komplet	ks	1	1 104,00 Kč			1 104,00 Kč
23	modul s alarmem t. FEH 2001, komplet	ks	1	1 709,00 Kč			1 709,00 Kč
24	atyp. plexi kryt na FEH 2001, IP 43	ks	1	432,00 Kč			432,00 Kč
25	svítidlo zář. 2x58W, t.ZC258/15 PLEXI ZK, IP40	ks	8	740,00 Kč			5 920,00 Kč
26	svítidlo zář. 2x36W, t.ZC236/15 PLEXI ZK, IP40	ks	8	641,00 Kč			5 128,00 Kč
27	svítidlo zář. 2x58W, t.ZC258/15 PLEXI ZK, IP54	ks	2	695,00 Kč			1 390,00 Kč
28	svítidlo zář. 2x36W, t.ZC236/15 PLEXI ZK, IP54	ks	4	484,00 Kč			1 936,00 Kč
29	svítidlo zář. 2x18W, t.ZC218/15 PLEXI ZK, IP40	ks	4	458,00 Kč			1 832,00 Kč
30	svítidlo zář. 2x36W, t.PROFI AC, IP 65	ks	1	488,00 Kč			488,00 Kč

ELEKTROINSTALACE

31	rozvaděč RS1 (specifikace dle výkr. E6)	ks	7	4 062,55 Kč	28 437,85 Kč
32	rozvaděč RS2 (specifikace dle výkr. E7)	ks	3	4 062,55 Kč	12 187,65 Kč
33	rozvaděč RS3 (specifikace dle výkr. E8)	ks	1	4 062,55 Kč	4 062,55 Kč
34	přímotop. konvektor t. ECOFLEX EL 20, 230V/2kW, IP24	ks	10	2 130,00 Kč	21 300,00 Kč
35	ditto t. ECOFLEX EL 10, 230V/1kW	ks	1	1 570,00 Kč	1 570,00 Kč
	ditto t. ECOFLEX EL 10, 230V/0,5kW	ks	4	1 330,00 Kč	5 320,00 Kč
36	ventilátor SILENT 200 CRZ, s dob. 230V/14W	ks	6	1 730,00 Kč	10 380,00 Kč
37	izolační podložka na hořlavý podklad	m ²	8	303,00 Kč	2 424,00 Kč
38	výstražná tabulka A5	ks	11	49,00 Kč	539,00 Kč
39	drát CYA 16 mm ² zž.	m	55	37,60 Kč	2 068,00 Kč
39	ukončení kabelů do 5x6	ks	65	2,30 Kč	149,50 Kč
40	ukončení vodičů do 6	ks	50	2,30 Kč	115,00 Kč
41	připojení přívodu ze stávající instal. šachty (SO01)	ks	11	1 050,00 Kč	11 550,00 Kč
42	připojení uzemnění konstrukce stánek, stáv. drát FeZn 8 (SO01)	ks	22	140,00 Kč	3 080,00 Kč
43	prořez				- Kč
44	doplňkové náklady			3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
45	HZS revizní zpráva			4 400,00 Kč	4 400,00 Kč
	materiál bez DPH				164 039,75 Kč

Materiál bez DPH 164 039,70 Kč
 Kompletace všechny stánky 59 752,30 Kč
 Celkem elektromontáže : (bez DPH) 223 792,00 Kč
 DPH 20% 46 996,00 Kč
 Celkem elektromontáže : (s DPH) 270 788,00 Kč

CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace

Část: A-01 Vnitřní kanalizace

Část: položky	A-01 Vnitřní kanalizace		m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem	jedn. hmotn.(t)	celková hmotn.(t)
	číslo položky	Popis položky			materiál	montáž			
721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu									
typ HT-systém, těsnění v hrdle									
manžetovým těsnícím kroužkem									
1	17-4101	HT 40x1,8 mm	m	10	78	60	1380,00	0,0009	0,009
2	17-4102	HT 50x1,8 mm	m	7	78	60	966,00	0,00096	0,00672
3	17-4103	HT 75x1,9 mm	m	27	125	75	5400,00	0,00121	0,03267
4	17-4104	HT 110x2,7 mm	m	25	207	90	7425,00	0,00135	0,03375
5	17-4111	montáž čistící tvarovky HT-ČK 75	ks	8	0	75	600,00	0,00001	0,00008
6	17-4112	montáž čistící tvarovky HT-ČK 110	ks	5	0	90	450,00	0,00001	0,00005
Specifikace kanalizace č.2									
Ostatní plastové tvarovky									
7	17-x063	paralelní odbočka HTPA 110/110	ks	1	90	90	180,00	0,0004	0,0004
8	17-x067	redukce HTR 75/110	ks	8	41	90	1048,00	0,0001	0,0008
9	17-x081	čistící kus HTRE 75	ks	8	120	0	960,00	0,0001	0,0008
10	17-x082	čistící kus HTRE 110	ks	5	150	0	750,00	0,0001	0,0005
721 19 - Zřízení přípojek na potrubí									
11	19-4104	vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm	ks	14	28	54	1148,00	0	0
12	19-4105	vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm	ks	5	28	54	410,00	0	0
13	19-4109	vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm	ks	4	65	60	500,00	0	0
721 27 - Ventilací hlavice									
14	27-3149	plastová větrací hlavice HL 810/100	ks	5	753	110	4315,00	0	0
15	27-3157	plastová hlavice ventilační HL 900 (půdní)	ks	5	1257	160	7086,00	0	0
Revizní šachty RŠ a ostatní objekty									
16	x-001	plastová PVC trubka typ KG-systém DN300, dl. 0,80 m pro dopojení stánku z instalační šachty	ks	12	890	250	13680,00	0	0
17	x-002	tepelná izolace pro zásep prodlužovací trubky dopojení instalační šachty (např. PERLIT)	m3	0,7	1680	700	1686,00	0	0
721 29 - Ostatní									
18	29-0111	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	69		20	1380,00	0	0
Vnitřní kanalizace mezisoučet							49343,00	0,08477	

66373

Kanalizace celkem

CENÍK: 800-722 Zdravotně technické instalace

Část: A-02 Vnitřní vodovod

Část:	A-02 Vnitřní vodovod		Popis položky		m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem	jedn. hmotn. (t)	celková hmotn. (t)
	číslo položky		materiál	montáž							
1	17-1432	722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard)	m	40	68	60	5120,00	0,0004	0,016		
2	17-1435		PPR 20	m	30	79	65	4320,00	0,00051	0,0153	
3	17-1503	722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí upevnění plast. potrubí PPR 20, žlab	m	40	115	75	7600,00	0,00069	0,0276		
4	17-1505		upevnění plast. potrubí PPR 25, žlab	m	30	115	75	5700,00	0,00079	0,0237	
5	18-1118	722 18 - Ochrana potrubí Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 25	m	70		22	1540,00	0,00004	0,0028		
6	18-x001	Specifikace vodovod č.2 Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm	m	40	18		720,00	0,00001	0,0004		
7	18-x002		hadice 22/6	m	30	21		630,00	0,00001	0,0003	
8	19-0401	722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevnění výustek DN 15	ks	28	46	60	2968,00	0	0		
9	19-0402		vyvedení a upevnění výustek DN 20	ks	8	54	60	912,00	0	0	
10	22-0111	722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem) nástenka G1/2"	ks	28	46	45	2648,00	0,00067	0,01876		
11	22-0112		nástenka G3/4"	ks	8	49	45	752,00	0,00076	0,00808	
12	22-2232	nástěnný výtokový kohout (zahradní) R 621 G1/2"	soub	1	178	80	258,00	0,00016	0,00016		
13	23-0211	722 23 - Armatury závitové (se dvěma závit) Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)	ks	7	117	80	1379,00	0,00035	0,00245		
14	23-0212		R 250D G1/2"	ks	9	181	90	2439,00	0,00049	0,00441	
15	23-1192	Pojistné armatury	ks	4	729	160	3666,00	0,00064	0,00268		
16	23-x001	pojistný ventil PV G3/4" pro ohřivač TUV	ks	1	3283	460	3743,00	0,00102	0,00102		
17	19-0223	722 19 - vodovodní přípojky přípojka DN 25 - montáž (přípoj.státnku z instal.šachty)	soub	12		900	10800,00	0,00714	0,08568		
18	29-0226	722 29 - Ostatní tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	70		12	840,00	0,00019	0,0133		
19	29-0234			m	70		15	1060,00	0,00001	0,0007	

0,22122

Uzávěrná správa
drobné stavební předměty (odhad ze základu 722 cca)

drobné stavební přímocy (odhad ze základu 722 oca)

998 72 • Přesun hmot

vodovod vnitřní v objektech výšky do 6 m

61710

Část: **A-05 Zařizovací předměty**

Rozpis jednotlivých zařizovacích předmětů a armatur označených míst spotřeby v projektové dokumentaci uvedených v samostatné textové části TABULKY, která jsou jako součást výpisu materiálů této části

Item	Unit	Quantity	Price	Total
1	soub	7	2857	19999,00
2	soub	3	3645	10935,00
3	soub	3	3645	10935,00
4	soub	1	6515	6515,00
5	soub	3	8456	25368,00
6	soub	1	10415	10415,00
7	soub	1	5568	5568,00
8	soub	1	4687	4687,00
9	soub	3	6986	20958,00

115380,00

mont. klozetů díturvit, komplet ostatních typů

725 12 - PISOBY

750,000

726 21 - Umywadla

245 3430,00

725 31 - Dřezy

001,0887 056

14	33-2330	725 33 - Vývěvky výlevka díturvitová - montáž	soub	1	495	495,00	0,02179	0,02179	495	1	0,02179
15	53-0112	725 53 - Ohřivače TUV montáž el. zásobník. přeped ohřivačů do 10 lt. s baterií	soub	1	650	650,00	0,00038	0,00038	650	1	0,00038
16	53-9102	montáž el. zásobník. přeped ohřivačů do 80 lt.	soub	4	900	3600,00	0,02895	0,1158	900	4	0,02895
17	53-001	Specifikace 725 53 el. zásobník. ohřivač 10 litrů, tlakový, instalace pod odběrné místo, výkon 2,0 kW	soub	1	2992	2992,00	0,02895	0,02895	2992	1	0,02895
18	53-002	el. zásobník. ohřivač 20 litrů, tlakový, instalace na zeď nad odběrné místo, výkon 2,2 kW	soub	4	4275	17100,00	0,02895	0,1158	4275	4	0,02895
19	81-9401	725 81 - Nástěnné ventily montáž ventilů rohových ost. typů G1/2" (s trubičkou)	soub	5	80	400,00	0,00008	0,0004	80	5	0,00008
20	82-x9301	725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové montáž bat. nástěnných G1/2x150 ost. typů	soub	18	260	4680,00	0,00004	0,00072	260	18	0,00004
21	86-9101	725 86 - Ostatní západkové uzávěrky mont. západk. uzávěrky umyvadlové do DN 40	ks	14	80	1120,00	0,00017	0,00238	80	14	0,00017
22	86-9214	mont. západk. uzávěrky dřezové dvojitě do DN 50	ks	3	120	360,00	0,00032	0,00096	120	3	0,00032
Zařizovací předměty mezisoučet									159587,00		0,33342

23	72-5101	998 72 - Přesun hmot zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,333	6000	2000,52					
----	---------	---	---	-------	------	---------	--	--	--	--	--

Zařizovací předměty celkem

159588

REKAPITULACE

Akce: Stav. úpravy veřejného prostranství a osazení prodejních objektů

SO-02 prodejní stánky a stánky zázemí

obor: Technika prostředí staveb

část: F.1.4e) ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

800-721 Vnitřní kanalizace

800-722 Vnitřní vodovod

800-725 Zařizovací předměty

66373,08

61709,73

158587,52

286670

Rekapitulace celkem (bez DPH)

Základ daně

DPH 20%

Cena celkem vč. DPH

0,2

286670,33

57334,07

344004,40

Uvedený výpis základního materiálu a rozsah prací slouží pouze jako orientační podklad pro zpracování vlastního výkazu výměr příslušným dodavatelem stavebních prací, který musí provést jeho doplnění v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací zdravotních instalací a v souladu s běžnými pracovními postupy dle místních zvyklostí s přihlédnutím na dodržení všech platných montážních předpisů a ČSN tak, aby během výstavby nevznikl požadavek na vícepráce