



KARTA REALIZACE

Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice

Lokalita	Strakonice 1	druh	stavba
----------	--------------	------	--------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Oldřich Švehla
--------	---------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 6 329 795,00 Kč	vč.DPH 7 659 052,00 Kč
Zhotovitel stavby	SABBIA s.r.o., Neumannova 158, 383 01 Prachatice	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	17.7.2014 25.6.2014	4087/2014
SOD a číslo objednávky	SOD 2014-183 + dod. č. 1	-
Termín realizace stavby	zahájení: 18.7.2014	dokončení: 19.12.2014

Zhotovitel projektové dokumentace	Ing. Miloš Polanka - projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice
Koordinátor BOZP v rámci realizace	Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Hlavním cílem realizace bylo dokončení revitalizace památkově chráněných objektů na hřbitově u kostela sv. Václava, které jsou v majetku města Strakonice. Předmětem stavebních prací byla stavební oprava a restaurování dochovaných vnitřních maleb objektu kaple Nejsvětější Trojice, která je nemovitou kulturní památkou, dále oprava NKP objektu bývalé márnice a oprava hřbitovní zdi kolem areálu hřbitova, jejíž významná část je rovněž památkově chráněná. Součástí akce je rovněž umístění informačních tabulí a dále provedení kopií obrazů v kapli sv. Vojtěcha. Oprava NKP kaple sv. Vojtěcha byla provedena již v roce 2012. U objektů kaple a bývalé márnice byly provedeny opravy svislých konstrukcí, střechy, omítek, realizován sanační vzdušník a doplněna EZS (u kaple Nejsvětější Trojice, u bývalé márnice a u kaple sv. Vojtěcha). U objektu bývalé márnice byla dále provedena výměna stropu zasaženého dřevomorkou, doplněny kované mříže do oken a dveří, doplněna nová elektroinstalace, okapy a provedena nová podlaha. Součástí prací v kapli nejsvětější Trojice bylo rovněž restaurování vnitřních maleb, kamenných epitafů, kamenné desky vstupu do krypty a kovové mříže. Stavební úpravy hřbitovní zdi spočívaly zejména v opravě zdiva (v některých havarijních nebo přímo zřícených úsecích se jednalo o nové vyzdění podle původního vzoru - viz dodatek č. 1), v opravě omítek, provedení maleb a v obnovení hlav zdí.

Ostatní:

Stavební povolení č.j. MUST/041341/2010/SÚ/Hol ze dne 25.8.2010 (bývalá márnice), ohlášení č.j. MUST/007404/2013/SÚ/Hol ze dne 20.2.2013 (hřbitovní zeď), ohlášení č.j. MUST/007378/2013/SÚ/Hol ze dne 20.2.2013 (kaple Nejsv.Trojice), územní souhlas č.j. MUST/024593/2013/SÚ/nov ze dne 12.6.2013 (informační panely), rozhodnutí č.j. MUST/023539/2013/SÚ/ryc ze dne 13.6.2013 (kopie olejomalb v kapli sv. Vojtěcha), kolaudační souhlas č.j. MUST/059998/2014/SÚ/Hol z 9.12.2014 (hřbitovní zdi), kolaudační souhlas č.j. MUST/062354/2014/SÚ/Hol z 8.1.2015 (kaple Nejsv.Trojice), kolaudační souhlas č.j. MUST/062369/2014/SÚ/Hol z 8.1.2015 (objekt bývalé márnice)

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Oldřich Švehla	8.1.2015	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace
5 069 644,51	2 589 407,00	ROP NUTS II Jihozápad

Zapsal	Datum	Odbor
Bc. Denisa Barvířová	15.12.2015	MěÚ Strakonice, Odbor rozvoje

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

Původní stav hřbitovní zdi



P1090714_(640_x_480).jpg

Původní stav objektu bývalé márnice



P1090748_(640_x_480).jpg

Původní stav interiéru kaple Nejsvětější Trojice



P1090762_(640_x_480).jpg

Nový stav objektu bývalé márnice



DSCF6763_(640_x_480).jpg

Nový stav interiéru kaple Nejsvětější Trojice



DSCF6691_(640_x_480).jpg

Nový stav hřbitovní zdi



DSCF6773_(640_x_480).jpg

