



KARTA REALIZACE

Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace, Strakonice

Lokalita	Strakonice 1	druh	vodohospodářství
----------	--------------	------	------------------

Garant projektu	Ing. Pavel Vondrys
-----------------	--------------------

Zadává	Ing. Lukáš Srb
--------	----------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 2 875 902 583,94 Kč	vč.DPH 345 108 304,73 Kč
Zhotovitel stavby	Sdružení „Strakonice - čisté město“ SMP CZ, a.s. HOCHTIEF CZ, a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	23.12.2009 18.11.2009	3769/2009
SOD a číslo objednávky	09-555	číslo objednávky
Termín realizace stavby	zahájení: 11.2.2010	dokončení: 23.12.2011

Zhotovitel projektové dokumentace	HYDROPROJEKT CZ, a.s. OZ České Budějovice
Koordinátor BOZP v rámci realizace	Sdružení VRV - MMD

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Celá stavba se skládá z čtyř podprojektů, 1) Intenzifikace ČOV, 2) sběrač Strakonice – Mutěnice – Radošovice, 3) sběrač E (Ul. Písecká), 4) sběrač Starý Dražejov.

Navržená intenzifikace čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) umožní omezení znečištění řeky Otavy a podzemních vod v důsledku její nedostatečné účinnosti v souvislosti s plněním požadavků Směrnice 91/271/EHS v době po skončení přechodného období, které má Česká republika uděleno do roku 2010. Pro dosažení potřebné účinnosti ČOV se zrealizuje náhrada a doplnění stávající biologické filtrace aktivačním systémem.

Sběrač Starý Dražejov je navržen pro odkanalizování lokality Pod Kuřídlem. Jedná se o jednotnou kanalizaci, která je vedena v zeleném pásu stávající komunikace, mimo asfaltový povrch včetně přípravy pro napojení zástavby v dané lokalitě a dále napojení ul. vpustí předmětné komunikace III/02220.

Sběrač E je náhrada technicky i kapacitně nevyhovující kanalizace vedené od ul. Písecká k řece Otavě a dále na ČOV. Kanalizační sběrač E je navržen pro odkanalizování lokality průmyslové zóny Jelenka a dále pro připojení obce Řepice na městskou kanalizaci Strakonice.

Sběrač Strakonice – Mutěnice – Radošovice je navržen jako jednotná kanalizace, která bude sloužit pro napojení odkanalizování obce Mutěnice a dále pro gravitační odkanalizování obce Radošovice na městskou kanalizaci Strakonice.

Ostatní:

Výše dotace a podíl města je uveden s ohledem na financování celého projektu, nikoliv pouze stavby

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Lukáš Srb	25.1.2012	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace
------------------	------------------	--------------



202 930 000,00	168 261 219,00	SFŽP
----------------	----------------	------



Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Srb	25.1.2012	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor



DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

Nový stav - celkový pohled	Nový stav - dosazovací nádrž
	
PC080013_(640_x_480).jpg	PC140013_(640_x_480).jpg

Výstavba nové biolonky	Celkový pohled nová biolinka
	
IMG_4475_(640_x_480).jpg	IMG_3555_(640_x_480).jpg

Panoramatický pohled - biolinka	Nové komunikace ČOV
	
IMG_1853-58_panorama_(640_x_480).jpg	IMG_3174_panorama_(640_x_480).jpg