

# Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo: SOD 04151 (evidované u objednatele pod č. 04-482)

## I. Smluvní strany

**Zhotovitel:** DŘEVOINTER Strakonice s.r.o.  
se sídlem: Strakonice, U Hajské 322, 386 01  
zastoupený: jednatelem panem Jiřím Kotounem  
IČ: 252 31 073  
DIČ: CZ25231073  
bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice  
číslo účtu: 12823303/0300  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12231

a

**Objednatel:** Město Strakonice  
se sídlem: Strakonice, Velké náměstí 2  
zastoupené: starostou Ing. Pavlem Vondrysem  
IČ: 00 25 18 10  
DIČ: CZ00251810  
bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice  
číslo účtu: 1768038/0300

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla spočívající ve změně objemu plnění Smlouvy o dílo SOD 04151, DODATKU D1 SOD 04151, DODATKU D2 SOD 04151 a DODATKU D3 SOD 04151

## II. Předmět plnění

### Článek II.odst. 1 Předmět díla se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a montáž včetně dopravy vnitřního vybavení pro stavbu "ZŠ Povážská Strakonice" v rozsahu a v provedení dle přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 -

a) ZMĚNOVÝ LIST - POŘADOVÉ Č.13 – Vícepráce

## III. Cena díla

### Článek III odst. 2 Cena díla se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla dohodly na nové ceně za dílo:

Původní cena dle SOD 04151 díla včetně DPH	34 836 524,-Kč
Původní cena díla bez DPH	29 274 390,-Kč

Méněpráce	<u>-7 829 830,-Kč</u>
	21 444 560,-Kč
Navýšení o 5% (inflace) činí	1 072 228,-Kč
Cena díla dle DODATKU D1 SOD 04151 bez DPH	22 516 788,-Kč
DPH 20%	<u>4 503 357,60,-Kč</u>
Nová cena díla dle DODATKU D1 SOD 04151 s DPH	27 020 145,60,-Kč
Cena díla dle DODATKU D2 SOD 04151 bez DPH	21 493 080,-Kč
DPH 20%	<u>4 298 616,-Kč</u>
Nová cena díla dle DODATKU D2 SOD 04151 s DPH	25 791 696,-Kč
Cena díla dle DODATKU D3 SOD 0451 bez DPH	21 600 657,-Kč
DPH 20%	4 320 131,40,-Kč
Nová cena díla dle DODATKU D3 SOD 04151 s DPH	25 920 788,-Kč
ZMĚNOVÝ LIST –POŘADOVÉ Č. 13 –bez DPH	220 860,-Kč
Cena díla dle DODATKU D4 SOD 04151 bez DPH	21 821 517,-Kč
DPH 20%	<u>4 364 303,40,-Kč</u>
Nová cena díla dle DODATKU D3 SOD 04151 s DPH	26 185 820,40,-Kč

**Nová cena díla bez DPH se tedy sjednává ve výši: 21 821 517,-Kč**  
(slovy: dvacetjednamiliónůosmsetdvacetjednatisícpětsetsedmnáctkorunčeských)  
K ceně díla se připočítává DPH v platné výši v době fakturace.

=> z výše uvedeného vyplývá, že se cena dodatkem č. 4 oproti dodatku č.3 navyšuje o:  
220 860,-Kč bez DPH  
tj. 265 032,-Kč vč. DPH

#### IV.

##### Doba plnění

##### Článek V odst. 3 Termín plnění se mění takto:

Termín dokončení prací uvedených v tomto dodatku je stanoven na 31. 12. 2012. Ostatní termíny zůstávají nezměněny.

#### V.

##### Závěrečná ustanovení

1. Starosta (místostarosta) města Strakonice prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že tento dodatek byl schválen Radou města Strakonice pod č. usnesení **RM 2361 / 2012 ze dne 19. 12. 2012**
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží Město Strakonice a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, a nebyl ujednáán v tísní za nápadně

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo SOD 04151, DODATKU D1 SOD 04151, DODATKU D2 SOD 04151 a DODATKU D3 04151 zůstávají nedotčená a platná.

Ve Strakonících dne

28.1.2013

**MĚSTO<sup>12</sup>  
Strakonice**




.....  
objednatel

Ve Strakonících dne

28.1.2013

DŘEVOINTER Strakonice s.r.o.  
U Hajské 322  
386 01 Strakonice  
IČ: 25231073. DIČ: CZ25231073



.....  
zhotovitel