



Číslo smlouvy zhotovitele: 8-2005/10/D4 Číslo smlouvy objednatele: 2010-75

DODATEK Č. 4 **KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 8-2005/10 (Č.OBJEDNATELE 2010-75)**

vypracované ve smyslu § 536 až 565 Obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb. v platném znění

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké nám. 2, 386 01 Strakonice
zastoupené: Ing. Pavlem Vondrysem, starosta města
IČO: 00251810
DIČ: CZ 00251810
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Strakonice
č.účtu: 1768038/0300

dále jen objednatel

1.2 Zhotovitel:

obchodní jméno: EUROVIA CS, a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice

statutární zástupce:

Ing. Martin Borovka - předseda představenstva
Jacques Tavernier - člen představenstva
Ing. Zdeněk Synáček - člen představenstva
Patrick Jutier - člen představenstva
Grégoire Pinasseau - člen představenstva
Pierre Anjolas - člen představenstva
Claude Charles Alfred Lascols - člen představenstva
Dominique Maurice Simon Collomp - člen představenstva

zmocněný zástupce: Jaromír Pešek,
na základě plné moci ze dne 15.1.2010

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
číslo účtu: 1141380144/0100
tel. ústř. 387 203 417
fax: 387 203 449

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

- a) smluvních: Jaromír Pešek
 b) technických: Ing. Zdeněk Novák
 c) hlavní stavbyvedoucí : Jan Buřata
 d) stavbyvedoucí: Miroslav Vetišek

dále jen zhotovitel

Tímto dodatkem č. 4 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3:

2 Předmět a rozsah díla

Rozsah díla se mění a rozšiřuje o práce dle položkového rozpočtu přiloženého k tomuto dodatku č. 4.

4 Cena za dílo

4.1 Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákonu o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle nabídky zhotovitele, dále dle rozpočtu dodatku č. 1 (příloha č. 1 dodatku č. 1), dle rozpočtu dodatku č. 2 (příloha č. 1 dodatku č. 2), dle rozpočtu dodatku č. 3 (příloha č. 1 dodatku č. 3) a dle rozpočtu dodatku č. 4 (příloha č. 1 dodatku č. 4) a činí:

<u>Cena celkem dle Smlouvy o dílo:</u>	<u>bez DPH:</u>	<u>64 848 455,25 Kč</u>
<u>Dodatek č.1 celkem:</u>	<u>bez DPH:</u>	<u>270 698,00 Kč</u>
ZL 4 + ZL 9 + ZL 12 + ZL 16	bez DPH	11 402,53 Kč
ZL 17 + ZL 18	bez DPH	240 730,29 Kč
ZL 20 + ZL 21 + ZL 22 + ZL 23	bez DPH	300 125,88 Kč
ZL 24 + ZL 25 + ZL 26	bez DPH	<u>310 201,36 Kč</u>
<u>Dodatek č. 2 celkem:</u>	<u>bez DPH:</u>	<u>862 460,06 Kč</u>
ZL 27 + ZL 28 + ZL 29 + ZL 30 + ZL 31		
+ ZL 34 + ZL 36 + ZL 37 + ZL 39	bez DPH	753 488,30 Kč
ZL 40 + ZL 41 + ZL 42 + ZL 43	bez DPH	<u>776 836,04 Kč</u>
<u>Dodatek č. 3 celkem:</u>	<u>bez DPH:</u>	<u>1 530 324,34 Kč</u>
ZL 44	bez DPH	-181 638,48 Kč

- 2 -

ZL 45	bez DPH	-159 040,23 Kč
ZL 46 + ZL 57	bez DPH	90 273,18 Kč
ZL 46B + ZL 47 + ZL 48 + ZL 50 + ZL 51		
ZL 52 + ZL 56 + ZL 58 + ZL 62	bez DPH	<u>675 687,36 Kč</u>
<u>Dodatek č. 4 celkem:</u>	<u>bez DPH:</u>	<u>425 281,83 Kč</u>
Cena díla celkem:	bez DPH:	67 937 219,48 Kč
DPH celkem:		13 587 443,90 Kč
Cena díla celkem	včetně DPH	81 524 663,38 Kč

Snížení ceny za veřejné osvětlení (změna typu svítidel veřejného osvětlení v rámci stavby Rekonstrukce Velkého náměstí – ZL 44) o 217.966,18 Kč včetně DPH

a zároveň

snížení ceny díla (SO 106 – změna povrchů: provedení kamenné dlažby z kostek 13/13 cm světle okrové barvy místo kamen.dlaždic světle okrové barvy v kruhové křižovatce, včetně úpravy výměr z důvodu umožnění průjezdu autobusů MHD – ZL 45) o 190.848,28 Kč včetně DPH

a zároveň

navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: SO 454 – datové rozvody - překop k Majáku, kabelové komory (ZL 46), SO 701 – výměna vík vhozových šachet podzemních kontejnerů (ZL 57) o částku 90.273,18 Kč bez DPH, tzn. 108.327,82 Kč včetně DPH

a

změna ceny díla s ohledem na změny: SO 454 – datové rozvody - kabelové komory (ZL 46B), SO 271 – opěrná zeď – změna včetně kamenného pylonu (ZL 47), SO 272 – dočasná opěrná zeď – změna (ZL 48), SO 010 – výsadba stromů v areálu odstavné (manipulační) plochy MěÚ (ZL 50), SO 107 – zrušení anglických dvorků v ul. U Sv. Markéty před č.p. 58 (ZL 51), SO 105 – příplatek za provedení bordur a znaku Sokol v chodníku v ulici Na Stráži (ZL 52), SO 104 – chodníček z vybouraných bet. dlaždic 50/50 od č.p. 1130 k ul. Hrnčířská (ZL 56), SO 106 – změny skladby konstrukčních vrstev (ZL 58), SO 102 – vyčištění dlažby parkovacích stání na V.náměstí (ZL 62), o částku 675.687,36 Kč bez DPH, tzn. 810.824,83 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, tímto dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2 a 3, zhotovitel 4 a 5.

Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Strakonice dne 8.6.2011 pod č. usnesení 0645/2011, dne 29.6.2011 pod č. usnesení 0718/2011, dne 10.8.2011 pod č. usnesení 0825/2011 a dne 31.8.2011 pod č. usnesení 0857/2011.

V Č. Budějovicích dne 22.9.2011


.....
Zhotovitel
Jaromír PEŠEK
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.


EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1

Ve Strakonici dne 22.9.2011


.....
Objednatel

Nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 4 tvoří příloha č. 1:

- 1) Položkový rozpočet dodatku č. 4



