

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ust. §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., tj. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 20.12.2012 (dále jen „dodatek č.5“)

Název projektu:	ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
Evidenční číslo IS SFŽP:	10062321
Evidenční číslo IS ISPROFIN:	115D112000610
Evidenční číslo MSC 2007:	CZ.1.02/1.2.00/09.06094
Příjemce podpory:	Město Strakonice

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Strakonice
adresa:	Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Česká republika
IČ:	00251810
DIČ:	CZ00251810
bankovní spojení:	SOB, a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu:	1768038/0300
zastoupený:	ve věcech smluvních Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města ve věcech technických a realizačních Ing. Lukášem Srbem

(dále též jen "objednatel") na jedné straně

a

Zhotovitel

„Sdružení ARKO – PROTOM – MOTA – ENGIL“

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jako vedoucí účastník sdružení

adresa:	Vídeňská 108, 619 00 Brno
IČ:	002 19 169
DIČ:	CZ00219169
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	52201621/0100
zastoupený	Ing. Lukášem Mrázkem, předsedou představenstva Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva

PROTOM Strakonice, s.r.o.
jako účastník sdružení

adresa:	Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČ:	43841252
DIČ:	CZ43841252
bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu:	812803773/0300
zastoupený	Miroslav Procházka, jednatel společnosti



MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.

jako účastník sdružení

adresa: Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
IČ: 25138189
DIČ: CZ25138189
bankovní spojení: Fortis Bank SA/NV Česká republika
číslo účtu: 6000701111/6300
zastoupený: Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda představenstva
RUI BERNARDINO, člen představenstva

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2012 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ (dále jen smlouva).

II.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy spočívající v realizaci dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Změnový list č. 003 Střecha – Strojovna a trafostanice, Budova filtrů
Změnový list č. 004 Strojovna – dodatečné vložení průvlaku
Změnový list č. 005 Akumulace upravené vody - sanace

Dodatečné stavební práce jsou dále specifikovány v příloze č.1 (ZL 003), č.2 (ZL 004) a č.3 (ZL 005).

- 2.1. Potřeba výše uvedených dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo. Proto mohou být tyto dodatečné stavební práce zadány formou jednacního řízení bez uveřejnění (JŘBU) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění, přímo zhotoviteli.
- 2.2. Dodatečné stavební práce (viz. Odstavec 2.1. tohoto dodatku a dále příloha č. 1, 2 a 3) mají následující vliv na cenu díla dle smlouvy o dílo:

Změnový list č. 003	navýšení ceny díla o 506.829,12,- Kč bez DPH (pro potřeby JŘBU dle zákona č.137/2006 Sb., se jedná o navýšení o 1.804.449,04,- Kč bez DPH)
Změnový list č. 004	navýšení ceny díla o 34.664,- Kč bez DPH
Změnový list č. 005	navýšení ceny díla o 438.405,18,- Kč bez DPH



Celkem ZL 003, 004 a 005 navýšení ceny díla o 979.898,3,- Kč bez DPH

(Pro potřeby JŘBU dle zákona č. 137/2006 Sb., se jedná o navýšení ceny díla o 2.277.518,22,- Kč bez DPH)

Celková cena díla dle smlouvy o dílo bez rezervy: 172.006.579,- Kč bez DPH

- Areál ÚV Pracejovice (uznatelné) 112.364.119,- Kč bez DPH
- Jímání surové vody (neuznatelné) 59.642.460,- Kč bez DPH

Navýšení viz ZL č. 003, 004, 005 979 898,3,- Kč bez DPH

V souvislosti s výše uvedeným se cena díla upravuje takto:

Celková cena díla bez rezervy: 172.986.477,3,- Kč bez DPH

- Areál ÚV Pracejovice (uznatelné) 113.344.017,3,- Kč bez DPH
- Jímání surové vody (neuznatelné) 59.642.460,- Kč bez DPH

Navýšení ceny díla dle změnových listů č. 003, 004, 005 je čerpáno z rezervy (R) dle smlouvy o dílo.

Rezerva dle smlouvy o dílo: 17 200 658,- Kč bez DPH
Úprava dle dodatku č. 5: - 979 898,3,- Kč bez DPH
Nová výše rezervy: 16 220 759,7,- Kč bez DPH

III.

- 3.1. Na základě dohody smluvních stran a v souladu s implementačním dokumentem Operačního programu Životního prostředí se dále doplňují Obchodní podmínky – závazné smluvní podmínky, bod IV. Fakturace, článek IV.6 o možnost fakturace za případné změny rozsahu předmětu díla, resp. dodatečné stavební práce vystavením samostatné fakturace v souladu s bodem IV. Fakturace, smlouvy o dílo.

IV.

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a strana zhotovitele 3 stejnopisy.
- 4.3. Tento dodatek byl podepsán na základě schválení radou města Strakonice pod. č. usnesení 3758/2014 ze dne 2.4.2014.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: dle textu

Objednatel:
Město Strakonice

MĚSTO²³
Strakonice

Ing. Pavel Vondrys
starosta města

Podpis: _____

Datum: 20.5.2014

Zhotovitel:

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jako vedoucí účastník sdružení:
„Sdružení ARKO-PROTOM- MOTA – ENGIL“

Ing. Lukáš Mrázek, předseda představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis: _____

Datum: 15-05-2014



Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis: _____

Datum: 15-05-2014

Miroslav Procházka, jednatel
PROTOM Strakonice, s.r.o.

Podpis: _____

Datum: 15.5.2014



Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda
představenstva MOTA-ENGIL CENTRAL
EUROPE Česká republika, a.s.

Podpis: _____

Datum: 15-05-2014

RUI BERNARDINO, člen představenstva
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká
republika, a.s.

Podpis: _____

Datum: 15/05/2014

Projekt: ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č. IS SFŽP: 10062321; ev.č. IS ISPROFIN: 115D112000610;
ev.č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY

č.OZ - 003

Komu: Město Strakonice
Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice

Datum: 16. ledna 2014

Odesláno/ předáno:	poštou	poslem	faxem	osobně
-----------------------	--------	--------	-------	--------

Týká se: Stavba: ÚV Pracejovice,
SO 01.1 Strojovna a trafostanice,
SO 01.2. Budova filtrů

Odkazy: na specifikaci: F 1.2.2a - STŘECHA
F 1.2.2d - STŘECHA

na výkresy: F 1.2.18

na rozp.podklady: ---

na jinou část smlouvy: ---

ZMĚNA - popis změny a podrobné zdůvodnění změny:

V zadávací dokumentaci bylo navrženo pro střechy:

SO 01.1 Strojovna a trafostanice

Ponechání nosné části střechy z kazetových panelů včetně průvlaků, výměna plechové krytiny včetně tepelné izolace, zateplení pomocí kompletizovaných dílců z pěnového polystyrenu a hydroizolačním pásem

SO 01.2. Budova filtrů

Demontáž nosné části střechy nad prostorem filtrů s narušenými střešními kazetovými panely a nahrazení novými tepelně izolačními panely, průvlaků budou zachovány, nad zbylým prostorem pouze výměna střešní krytiny včetně tepelné izolace, stropní panely zůstanou zachovány a budou sanovány.

Při realizaci stavebních prací začátkem roku 2014 a otryskání vysokotlakým paprskem dle stanovených postupů pro sanace byla zjištěna degradace stávající nosné konstrukce kazetových panelů větší, než lze použít jako podklad pro navržené sanace. Špatný stav konstrukce potvrdily i odtahové zkoušky. V některých místech byla nosná konstrukce panelů otryskáním úplně odstraněna a koroze výztuže je na hranici únosnosti.

Na základě uvedeného stavu, který nebyl znám v době zpracování zadávací dokumentace, navrhujeme demontáž nosné části střechy s narušenými kazetovými panely ve všech prostorách a nahrazení novými tepelně izolačními panely, průvlaků budou zachovány.

Předběžná cena za provedení změny činí 550 000 Kč, bez DPH

Počet připojených listů specifikací: 8

zápis v SD - 1

Počet výkresů: 0

zápis z TD č.16 - 4

fotodokumentace - 2

protokol o zkoušce přídržnosti vrstev - 1

Oznámení vydává:

zhotovitel "Sdružení ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL"

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Ing. Petr Pára

TECHNOLOGY, a.s.

Videňská 108, 619 00 Brno, tel.: +420 547 423 211,
fax: +420 547 423 221, e-mail: arko@arko-bmo.cz

Datum: 16.1.14

Za projektanta: Ing. Václav Houška

Sweco Hydroprojekt a.s.

oděštný závod České Budějovice

Zátkovo nábreží 7, 370 21 České Budějovice

Datum: 16.1.2014

Za TDS: Ing. Jaroslav Černý, s.r.o.

a GPL - INVEST s.r.o. jako sdružení

Národní 984/15, 119 00 Praha 1

Datum: 16.1.2014

Za objednatele: Mgr. Ing. Pavel Vondryš

starosta města

Strakonice

Datum: 4.1.2014

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace

Projekt: ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č. IS SFŽP: 10062321; ev.č. IS ISPROFIN: 115D112000610;
ev.č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

Č.NOZ - 003

NOZ zpracoval: ing. Jan Budín

Datum: 28.března 2014

NOZ navazuje

OZ č.003

PD č.

jiný dokument:

na :

Odesláno/

předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny rozsahu prací, které mají vliv na

(a) dohodnuté ceny ano ,

(b) dohodnuté lhůty ukončení díla ne ,

a jsou zpracované v návaznosti na přiložené rozpočtové podklady:

- změnový výkaz výměr

- položková kalkulace změny - viz.příloha

Celkem

navýšení / ~~snížení~~ ceny o 506 829,12 Kč

Počet příloh: 2

1) stanovisko projektanta

2) položková kalkulace změny

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

(pětsesettisicosmsetdvacetdevětkorundvanácthaléřů)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

0 kalendářních dnů

Zpracoval: ing. Jan Budín

V2. Stavební

MOTA-ENGIL
CENTRAL EUROPE

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE
Česká republika, a.s.
Na Hřebenech II 1718/10, Praha 14 100 00
Tel.: +420 261 392 701, Fax: +420 261 392 710
ICO: 251 381 89, DIČ: CZ251 381 89
-10-

Datum: 28.3.2014

Převzal: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

a CPL- INVEST s.r.o. jako sdružení

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

Stavební dozor stavebníka (TDS) na stavbě

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace

Datum:

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Ing. Petr Pára

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Videňská 108, 619 00 Brno, tel.: +420 547 423 211,
Datum: 28.3.2014 e-mail: arko@arko-bmo.cz

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Za TDS: ing. Jaroslav Patera

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

Stavební dozor stavebníka (TDS) na stavbě

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace

Za projektanta: Ing. Václav Houška

Sweco Hydroprojekt a.s.

odštěpný závod České Budějovice

Datum:

Zátkovo nábreží 7, 370 21 České Budějovice

Za objednatele: Mgr. Ing. Pavel Vondrys,

Strakonice

Datum:

28.3.2014
VSM: 20.3.2014 / 2014

SO, PS	Název	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč nové	Rozdíl bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
SO 01.1	Strojovna a trafostanice	925 247,01	1 100 770,27	175 523,26	36 859,88	212 383,14
SO 01.2	Budova filtrů	1 545 947,76	1 877 253,61	331 305,86	69 574,23	400 880,08
Celkem		2 471 194,77	2 978 023,88	506 829,12	106 434,11	613 263,23

plusové položky celkem
(JŘBU)

887 455,87
916 993,17
1 804 449,04

SO 01.1 Rekonstrukce objektu ÚV

Strojovna a trafostanice

Poř. č.	Číslo pozice	Název položky	MJ	Počet MJ původní	Počet MJ nové	Jedn. cena v Kč	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč nové	rozdíl	plusové položky
6.	01.1.04.	Sanace stropu strojovny: místnost č.104 Sanace(střešní vazníky) - 129 m2	m2	238,50	129,00	1 653,60	394 384	394 384	213 314,40	-181 069,20	
		STŘECHA									
Nová viz. SO 01.4.1a - Usaz. Nádrže		rozebrání zastřešení z kazetových panelů	m2	0,00	352,00	178,70	0	0	62 902,40	62 902,40	62 902,40
		svislá doprava sutí	t	0,00	65,47	198,50	0	0	12 995,80	12 995,80	12 995,80
		vnitrostaveništní přeprava sutí	t	0,00	65,47	175,20	0	0	11 470,34	11 470,34	11 470,34
		odvoz sutí na skládku do 10 km	t	0,00	65,47	292,00	0	0	19 117,24	19 117,24	19 117,24
		skládkovné	t	0,00	65,47	233,60	0	0	15 293,79	15 293,79	15 293,79
35.	01.1.02.a	Rekonstrukce střechy	m2	352,00	0,00	1 432,20	504 134	504 134	0,00	-504 134,40	
Nová - viz. 130. BF	01.2.304	Rekonstrukce jednopláškové střechy - izolační panely s hydroizolační krycí vrstvou pro ploché střechy, nosná vložka z polyesterové rohože	kpl	0,00	1,00	551 490,20	0	0	551 490,20	551 490,20	551 490,20
		rekonstrukce střechy -	m2	0,00	323,00	1 707,40	0				
Nová - viz. 131. BF	01.2.304a	Rekonstrukce jednopláškové střechy - u okapu - celkem 29 m2	kpl	0,00	1,00	46 194,10	0	0	46 194,10	46 194,10	46 194,10
		rekonstrukce střechy u okapu	m2	0,00	29,00	1 592,90					
37.	01.1.04	Nadezdívka atiky	m3	4,20	0,00	6 364,05	26 729	26 729	0,00	-26 729,01	
		nadezdívka atiky v. 250 mm, tl. 250 mm	m	66,50	0,00	285,30	18 972		0,00		
		přesun hmot	t	7,60	0,00	1 020,60	7 757		0,00		

Poř. č.	Číslo pozice	Název položky	MJ	Počet MJ původní	Počet MJ nové	Jedn. cena v Kč	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč nové	rozdíl	plusové položky
45.	946113117	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 6,6 m do 7,6 m	kus	0,00	2,00	2 640,00	0	0	5 280,00	5 280,00	5 280,00
46.	946113217	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3117	kus	0,00	60,00	705,00	0	0	42 300,00	42 300,00	42 300,00
47.	946113817	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 6,6 m do 7,6 m	kus	0,00	2,00	1 880,00	0	0	3 760,00	3 760,00	3 760,00
48.		Projektová dokumentace změny	kpl	0,00	1,00	25 000,00	0	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00
49.	913000001	Montáž střešního bezpečnostního systému proti pádu osob, včetně technického dozoru a revize	soubor	0,00	1,00	18 150,00	0	0	18 150,00	18 150,00	18 150,00
50.	5903501	kotvicí bod	kus	0,00	11,00	4 730,00	0	0	52 030,00	52 030,00	52 030,00
51.	5903502	průběžné oko	kus	0,00	5,00	275,00	0	0	1 375,00	1 375,00	1 375,00
52.	5903503	koncový bod	kus	0,00	6,00	1 760,00	0	0	10 560,00	10 560,00	10 560,00
53.	5903504	nerezové lano 6mm	m	0,00	51,00	187,00	0	0	9 537,00	9 537,00	9 537,00
		Celkem						925 247	1 100 770,27	175 523,26	887 455,87

SO 01.2 Rekonstrukce objektu ÚV

Budova filtrů

Poř. č.	Číslo pozice	Název položky	MJ	Počet MJ původní	Počet MJ nové	Jedn. cena v Kč	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč nové	rozdíl	plusové položky
105.	01.2.208	Sanace prostoru filtrů č.215 průvlaky - 96 m2 (265 m2) sloupy - 31 m2 (31 m2)	m2	127,00	296,00	1 426,00	181 102,00	181 102,00	422 096,00	240 994,00	240 994,00
106.	01.2.209	Malování interiéru	m2	1 650,00	1 110,00	222,00	366 300,00	366 300,00	246 420,00	-119 880,00	
Nová viz. SO 01.4.1a - Usaz. Nádrže		rozebrání zastřešení z kazetových panelů	m2	0,00	290,25	179,00	0,00	0,00	51 954,75	51 954,75	51 954,75
		svislá doprava suti	t	0,00	53,99	198,50	0,00	0,00	10 717,02	10 717,02	10 717,02
		vnitrostaveništní přeprava suti	t	0,00	53,99	175,20	0,00	0,00	9 459,05	9 459,05	9 459,05
		odvoz suti na skládku do 10 km	t	0,00	53,99	292,00	0,00	0,00	15 765,08	15 765,08	15 765,08
		skládkovné	t	0,00	53,99	233,60	0,00	0,00	12 612,06	12 612,06	12 612,06
128.	01.2.302	Rekonstrukce jednopláštové střechy s dotěplením pomocí kompletizovaného dílce z pěnového polystyrénu	m2	290,25	0,00	1 442,30	418 627,58	418 627,58	0,00	-418 627,58	
130.	01.2.304	Rekonstrukce jednopláštové střechy - izolační panely s hydroizolační krycí vrstvou pro ploché střechy, nosná vložka z polyesterové rohože	kpl	1,00	1,00	495 146,00	495 146,00	495 146,00	909 617,35	414 471,35	414 471,35
		rekonstrukce střechy 580,25 - 47,5 = 532,75	m2	290,00	532,75	1 707,40	495 146,00				
131.	01.2.304a	Rekonstrukce jednopláštové střechy - u okapu - celkem 23,6 m2	kpl	1,00	1,00	37 592,44	37 592,44	37 592,44	75 662,75	38 070,31	38 070,31
		rekonstrukce střechy u okapu	m2	23,60	47,50	1 592,90	37 592,44				
133.	01.2.306	Nadezdívka atiky	kpl	1,00	0,00	47 179,74	47 179,74	47 179,74	0,00	-47 179,74	
		nadezdívka atiky v. 250 mm, tl. 250 mm	m	117,00	0,00	287,30	33 614,10		0,00		
		přesun hmot	t	13,20	0,00	1 027,70	13 565,64		0,00		

Poř. č.	Číslo pozice	Název položky	MJ	Počet MJ původní	Počet MJ nové	Jedn. cena v Kč	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč nové	rozdíl	plusové položky
142.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v. přes 1,9m do 3,5m zatížení do 150kg/m2	m2	0,00	290,25	50,20	0,00	0,00	14 570,55	14 570,55	14 570,55
143.		Projektová dokumentace změny	kpl	0,00	1,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
144.	913000001	Montáž střešního bezpečnostního systému proti pádu osob, včetně technického dozoru a revize	soubor	0,00	1,00	18 150,00	0	0	18 150,00	18 150,00	18 150,00
145.	5903501	kotvicí bod	kus	0,00	11,00	4 730,00	0	0	52 030,00	52 030,00	52 030,00
146.	5903502	průběžné oko	kus	0,00	9,00	275,00	0	0	2 475,00	2 475,00	2 475,00
147.	5903503	koncový bod	kus	0,00	2,00	1 760,00	0	0	3 520,00	3 520,00	3 520,00
148.	5903504	nerezové lano 6mm	m	0,00	92,00	187,00	0	0	17 204,00	17 204,00	17 204,00
		Celkem						1 545 947,76	1 877 253,61	331 305,86	916 993,17

Projekt: ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace Ev.č. IS SFŽP: 10062321; ev.č. IS ISPROFIN: 115D112000610; ev.č. MSC 2007: CZ.1.02/1.200/09.06094				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č.OZ - 004	
Komu: Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice			Datum: 24.ledna 2014		
Odesláno/ předáno:	poštou	poslem	faxem	osobně	
Týká se:		Stavba: ÚV Pracejovice, SO 01.2. Budova filtrů			
Odkazy:		na specifikaci: D.1.2.8 - suterén			
		na výkresy: STROJOVNA II - dodatečné vložení průvlastku			
		na rozp.podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
ZMĚNA - popis změny a podrobné zdůvodnění změny: Po očištění a otryskání spodního líce železobetonové stropní desky v severovýchodním poli stávajícího železobetonového monolitického stropu Strojovny II bylo zjištěno značné poškození. Spodní vrstva výztuže v blízkosti montážního otvoru byla silně zkorodovaná, místy zcela uvolněná z betonu a není schopna přenášet působící zatížení. Vzhledem k tomu, že se jedná o exponované místo, které je značně oslabeno otvory, je nutno přistoupit ke statickému zajištění dodatečným vložením ocelového průvlastku (svařenec z válcovaných profilů) pod stávající stropní desku. V zadávací dokumentaci nebylo s tímto opatřením počítáno, neboť k uvolnění části výztuže došlo až v souvislosti s otryskáním vysokotlakým vodním paprskem, které bylo nutno realizovat z důvodu potřeby odstranění nesoudržných povrchových vrstev konstrukce stropu před sanací. Teprve po otryskání bylo možno posoudit skutečný celkový aktuální stav výztuže a tím i únosnosti konstrukce stropu. Předběžná cena za provedení změny činí 40 000Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací: 7			zápis v SD - 1 zápis z TD č. 17 - 4 fotodokumentace - 2		Počet výkresů: 0
Oznámení vydává:					

Projekt: ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č. IS SFŽP: 10062321; ev.č. IS ISPROFIN: 115D112000610;
ev.č. MSC 2007: CZ.1.02/1.200/09.06094

FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

č.NOZ - 004

NOZ zpracoval: Václav Zábranský

Datum: 31.března 2014

NOZ navazuje

OZ č.004

PD č.

jiný dokument:

na :

Odesláno/

poštou

poslem

faxem

osobně

předáno:

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny rozsahu prací, které mají vliv na

(a) dohodnuté ceny ano ,

(b) dohodnuté lhůty ukončení díla ne ,

a jsou zpracované v návaznosti na přiložené rozpočtové podklady:

- změnový výkaz výměr

- položková kalkulace změny - viz.příloha

Celkem

...navýšení /-snížení ceny o 34 664 Kč

Počet příloh: 2

1) stanovisko projektanta

2) položková kalkulace změny

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

(třicetčtyřitisícšestsetšedesátčtyřikorun)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

0 kalendářních dnů

Zpracoval: Václav Zábranský

Převzal: Ing. Jaroslav Patera s.r.o.

a GPL - INVEST s.r.o. jako sdružení

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

Stavební dozor stavebníka (TDS) na stavbě

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace

Datum: 31.3.2014

Datum:

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Ing. Petr Pára

Za projektanta: Ing. Václav Houška

Sweco Hydroprojekt a.s.

odštěpný závod České Budějovice

Zátkovo nábreží 7, 370 21 České Budějovice

Datum: 31.3.2014

Datum:

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera s.r.o.

a GPL - INVEST s.r.o. jako sdružení

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

Stavební dozor stavebníka (TDS) na stavbě

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace

Za objednatele: Mgr. Ing. Pavel Vondrys

starosta města

MĚSTO

Pracejovice

Datum: 4.4.2014

27.3.2014

něny

a II - Dodatečné vložení průvlaku

na II	MJ	Počet MJ	Jedn. cena v Kč	Celkem bez DPH v Kč
níků v. do 300 mm	ks	1	154	154
ová do 0,25 m2 na stěnách	ks	1	161	161
z betonu pl. do ,10m2 do 300 mm	ks	1	399	399
z profilu 2xI 180 s 1x kotevní deskou 200x180x26mm žárově zinkovaný včetně kotvení 4x (I. 01.2.40)	kg	194	175	33 950
				34 664,00

Projekt: ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č. IS SFŽP: 10062321; ev.č. IS ISPROFIN: 115D112000610;
ev.č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY

č.OZ - 005

Komu: Město Strakonice

Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice

Datum:

6. února 2014

Odesláno/
předáno:

peřetou

peslem

faxem

osobně

Týká se:

Stavba: ÚV Pracejovice, SO 01.3 Akumulace

Odkazy:

na specifikaci:

F 1.2.3 Sanace-technologické postupy

na výkresy:

na rozp.podklady:

na jinou část smlouvy:

ZMĚNA - popis změny a podrobné zdůvodnění změny:

V prostorách akumulčních nádrží Akumulace I a Akumulace II bylo zjiřeno, že oproti předpokladům uvedeným v zadávací dokumentaci je povrch stěn a stropu opatřen stávající omítkou, která je z části odloupaná. Na povrchu stávajících omítek byly provedeny odtrhové zkoušky, které prokázaly nevyhovující přidrřnost k podkladní vrstvě a to menří než 1,5 Mpa. Tuto omítku bude nutno odstranit a následně provést sanaci vnitřního povrchu akumulčních nádrří dle ZD na soudrřný povrch řB stěn. Odstranění omítky včetně odvozu a likvidace odpadu zhotovitel oznamuje jako změnu oproti ZD.

Předběřná cena za provedení změny činí 450 000,- Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací: 9

Počet výkresů: 0

- zápis z SD zhotovitele - viz.přřloha č.1 - 1
- zápis z KD ze 6.2.2014 - viz.přřloha č.2 - 4
- protokol o zkouřce přidrřnosti - viz.přřloha č.3 - 1
- fotodokumentace - viz.přřloha č.4 - 3

Oznámení vydává:

zhotovitel "Sdružení ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL"

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Ing. Petr Pára



Datum:

6.2.2014

Za projektanta: Ing. Václav Houřka

Sweco Hydroprojekt a.s.

odřtěpný závod České Budějovice

Zátkovo nábreří 7, 370 21 České Budějovice

Datum:

6.2.2014

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

a GPL - INVEST s.r.o. jako sdružení

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

stavební dozor.stavebnřka (TDS) na stavbě

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace (a)

Za objednatele: Mgr. Ing. Pavel Vondrys,

starosta města

MĚSTO

Strakonice

Datum:

4.2.2014

20.1.3758/2014

Projekt: ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č. IS SFŽP: 10062321; ev.č. IS ISPROFIN: 115D112000610;
ev.č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

č.NOZ - 005

NOZ zpracoval: ing. Jan Budín

Datum: 28.března 2014

NOZ navazuje

OZ č.001

PD č.

jiný dokument:

na :

Odesláno/
předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny rozsahu prací, které mají vliv na

(a) dohodnuté ceny ano ,

(b) dohodnuté lhůty ukončení díla ne ,

a jsou zpracované v návaznosti na přiložené rozpočtové podklady:

- změnový výkaz výměr
- položková kalkulace změny - viz.příloha

Celkem

...navýšení /-sniženi ceny o 438 405 Kč

Počet listů příloh: 3

- 1 - protokol o zkoušce přidrženosti
- 2 - stanovisko projektanta
- 3 - položková kalkulace změny

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

čtyřistatřicet osm tisíc čtyřistapětkorun

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

0 kalendářních dnů

Zpracoval: ing. Jan Budín
MOTA-ENG CENTRAL EUROPE
Česká republika, a.s.
Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, 140 00
Tel.: +420 261 392 701, Fax: +420 261 392 700
MOTA-ENGIL IČO: 251 381 89, DIČ: CZ251 381 89
CENTRAL EUROPE
-10-

Datum: 28.3.2014

Převzal: ing. Jaroslav Patěra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
a GPL - INVEST s.r.o. jako sdružení
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
Stavební dozor stavebníka (TDS) na stavbě

Datum: 28.3.2014

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Ing. Petr Pára

Datum: 28.3.2014

Za projektanta: Ing. Václav Houška
Sweco Hydroprojekt a.s.

Datum: 28.3.2014

Za TDS: ing. Jaroslav Patěra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
a GPL - INVEST s.r.o. jako sdružení

Datum: 28.3.2014

Za objednatele: Mgr. Ing. Pavel Vondryš
starosta města

Datum: 4.4.2014

MĚSTO²³
Strakonice

Rozpočet změny

SO 01-3 Akumulace - odstranění omítek

		MJ	Počet MJ	Jedn. cena v Kč	Celkem bez DPH v Kč
	Akumulace I, II				
978 20-0020	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 20mm - strop, stěny	m2	945,35	200,50	189 542,68
938532211	Tryskání a broušení betonových ploch, tryskání degradovaného betonu vodou do 20 mm	m2	945,35	185,00	174 889,75
94611-2112	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových šířky přes 0,9 do 1,2 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	7,00	1 470,00	10 290,00
94611-2212	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových - příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2112	kus	40,00	320,00	12 800,00
94611-2812	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových šířky přes 0,9 do 1,2 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	7,00	761,00	5 327,00
979 01-1221	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 1. PP nošením	t	39,70	446,50	17 726,05
Nab. 01.4.01a	Vnitrostaveništní přeprava suti	t	39,70	175,00	6 947,50
Nab. 01.4.01a	Odvoz suti na skládku do 10 km	t	39,70	292,00	11 592,40
Nab. 01.4.01a	Skládkovné	t	39,70	234,00	9 289,80
	Celkem				438 405,18

Vyhotoveno na základě
5758/2014

Vypracoval
DRUŽÍ STRAŽNÍKŮ / SRTS

Za věcnou správnost odpovídá
"CC, KADA COU A"

Ve Strakonicih dne
20.5.2014

Podpis

S PRÁVNÍMI ASPEKTY
TOHOTO DOKUMENTU
SOUHLASÍM

20.5.2014
2014